



STATUS FOR PROJEKT "JAGTENS HUS" PR. D. 10. JULI 2015

BYGGERI:

I går rullede den store, grønne BMS-kran ind på byggepladsen og startede montagen af de første betonelementer. Det drejer sig om kælderen i den lange bygning, der hedder Videncentret.



Jagtens Hus er dermed på vej "opad" i terrænet. Når kælderen er færdigmonteret, kan de allersidste liniefundamenter udføres, så alt er klar til den næste runde med montering, der påbegyndes i uge 32.

Den viste kælder skal primært bruges til forskellige former for arkiv, samt til teknik og omklædningsfaciliteter.

De store jordarbejder er dermed stort set afsluttet, og en vis risiko taget ud af projektet. Det eneste uforudsete forhold, der sukkede op undervejs var et mindre område med meget blød jord.



Dette blev udskiftet. I store træk mangler jordentreprisen nu kun at "modellere" den overskudsjord, der er fremkommet, så terrænet får et pænere udseende igen.

Entreprenøraktiviteten på pladsen sættes på vågeblus de næste to uger, så håndværkerne kan afholde ferie.

Nedbrydningshastigheden af de resterende bygninger er efter aftale sat lidt ned, da bygningerne først skal være helt væk d. 31. juli 2015. De kommende par uger vil derfor for alvor ændre byggepladsens udseende set ude fra Molsvej, når de gamle murstensbygninger forsvinder.

INDRETNING:

Der er nu taget hul på selve indretningsprojektet. Den første workshop er afholdt med en indretningsarkitekt, hvor der blev taget overordnet stilling til møblering. Fra de to tidligere kontorer er der meget velegnet møblement, som vil blive genanvendt. Hertil kommer, at der skal suppleres med enkelte standardborde og -stole, specialmøbler, mv, Arbejde med at udvælge dette vil fortsætte de kommende måneder.

Endelig er der også selve udsmykningen. Der skal både sættes farver på visse vægge, tekstiler, mv, og der skal tages stilling til, hvilke trofæer, som skal hænges op.

PROJEKTØKONOMI OG FINANSIERING

På den økonomiske side viser projektbudgettet, at vi fortsat er inden for den bevilgede ramme.

TIDSPLAN:

Først når nedrydningen er helt tilendebragt vil tidsplanen kunne låses mere fast. Indtil videre gælder, at bygningerne kan tages i brug ca. 1. juli 2016. Juli og august vil så gå med indflytning og indkøring, således at en decideret indvielse kan finde sted primo september.

Tekst: Michael Stevns

Foto: Martin Weier Christiansen, Raunstrup A/S

10. juli 2015