



## STATUS FOR PROJEKT "JAGTENS HUS" PR. D. 25. NOV. 2015

### BYGGEPLADSEN

Ved indkørslen til Jagten Hus kan man nu rigtigt begynde at fornemme omfanget af byggeriet. Pålægning af tag er i fuld gang, og næste fase er montering af vinduer.

Torsdag d. 29. oktober 2015 var der rejsegilde på Jagten Hus for repræsentanter fra nære samarbejdspartnere, underleverandører, naboer og medarbejdere. I smukt efterårsvejr og omkranset af en skov, der til lejligheden var klædt i smukke efterårsfarver, blev den næste milepæl i byggeriet af Jagten Hus nået, - nemlig rejsegildet.



*Til venstre og øverst i billedet ses begyndelsen til Besøgscentret. Foran dette ligger Fælleshuset (tidligere kantine, mv.), som får lov til at stå som "arbejdsskur" til hen på foråret. Nederst i billedet ses Uddannelsescentret med de flotte spær, og til højre øverst ses betondelen af Videntret. I den fjerneste ende af Uddannelsescentret kan kransen fra rejsegildet anes. [Foto: Flemming Højer].*



## VIDENCENTRET

Videncentret har nu fået påmonteret spær, og selve tagarbejdet er små småt gået i gang.



*Her er de den ene side af den lange række af spær blevet monteret på Videncentret.*

Som et sjovt lille kuriosum vil et meget kendt tøjmærke anvende Videncentret som kulisse i forbindelse med optagelse af deres næste reklamefilm og fotos til trykte reklamer. Byggeriet vækker berettiget opsigt mange steder.



## UDDANNELSESCENTRET

Efter at limtræssøjlerne og taget er kommet på kan man nu rigtig fornemme omfanget af Uddannelsescentret. Bygningen er hermed klar til at få monteret vinduer.



*Uddannelsescentret set mod øst. Bag ved det store vinduesparti i højre side vil kantinen komme til at ligge.*



*Selvom der skal bukkes næsten 1.000 rendejern til at holde på tagrenderne, og selv om arbejdet hermed først lige er begyndt, så trækkes der på smilebåndet. Der er en god stemning på byggepladsen!*



### **BESØGSCENTRET**

Det mindste af de tre bygninger i Jagtens Hus, Besøgscentret, er den bygning, der er længst i opførelsen. Bygningen vil blive beklædt med sorte brædder på vægge, og på taget mangler kun det endelige lag af sort tagpap. Projektgruppen arbejder stadig med at finde finansiering til solceller til husets tagflader, som ligger helt ideelt hertil.



*Besøgscentret klar til montering af udvendig bræddebeklædning, vinduer og det yderste lag tagpap.*

I alle tre bygninger er elektrikerne gået i gang med montering af kabelbakker og trækning af de mange kilometer af forskellige ledninger skal til alle ender og kanter af bygningerne.



### UDENOMSAREALER

I indeværende uge er ENKON A/S blevet færdig med at grave de i alt over 3 km (!) lange slanger ned til jordvarmeanlægget. Det har været lidt af en udfordring, da jorden er meget leret på stedet. Nu er man færdig, og den vandfyldte jord, der ligger omkring slangerne vil herefter sørge for en god varmeledning.



*Jordvarmeslanger klar til at blive dækket med jord.*

I store træk mangler jordentreprisen nu kun at "modellere" den overskudsjord, der er fremkommet, så terrænet får et pænere udseende igen. Til foråret skal der så plantes og sås forskellige arealer med "vild natur".



*Her har fotografen lige fanget en "skæv" vinkel fra området. Læserne kan beroliges med, at Kalø Slotsruin IKKE er ved at blive bortgravet. Der er ca. en kilometer mellem skovl og borgtårnet.*

Den seneste periode har budt på besøg fra Østjyllands Museum, hvor museumsinspektør Esben Kannegaard har været i gang med at afmærke gravhøjen, som ligger centralt på arealet. Gravhøjen



*Museumsinspektør Esben Kannegaard i færd med at opmåle gravhøjen.*



er anlagt i ældre bronzealder, dvs. for ca. 4.000 år siden. Gravhøjen er hen over sommeren blevet frilagt, dvs. ryddet for træer, buske, brombær og diverse ukrudt. Gravhøjen vil til sommer komme til at fremstå som en markant "græsbakke" omkranset af flotte sten, der er fundet i forbindelse med jordarbejdet andetsteds på grunden.

### **TIDSPLAN**

Totalentreprenør Raunstrup A/S skal aflevere byggeriet til os d. 30. juni næste år. Vi planlægger derfor med indflytning i juli og indkøring i august. En decideret indvielse forventes at blive gennemført primo september 2016.

*Tekst og fotos: Michael Stevns*

*25. november 2015*