



## STATUS FOR PROJEKT "JAGTENS HUS" PR. D. 22. SEP. 2015

### BYGGEPLADSEN

Ved indkørslen til Jagten Hus kan man nu rigtigt begynde at fornemme omfanget af byggeriet. Alle betonelementer er rejst og næste fase er nu pålægning af tag.

Fælleshuset i midten af billedet (tidligere kantine, mv.) får lov til at stå som "arbejdsskur" til hen på foråret.



*Til venstre i billedet ses begyndelsen til Besøgscentret. Til venstre - bag ved det gamle Fælleshusets hjørnet af Videntcentret, og til højre i billedet tårner Uddannelsescentret sig op.*

### VIDENCENTRET

Videntcentret har nu fået rejst alle betonelementer og i de kommende to uger monteres de resterende bjælker og etagedæk. Den øverste del af gulvet oven på kælderdekkene mangler også at blive støbt.

På billederne herunder kan man se nogle af de forskellige typer betonoverflader. De pæneste af disse vil komme til at stå helt rå som ydermur. De mere "mønstrede af slagsen" vil få sort brædebelægning påsat.

Man kan også bemærke de mange små punktfundamenter rundt om bygningerne med et lille orange rør i. Her vil de store limtræssøjler blive påmontere. De har en dimension på 10x40 cm.

Mellem limtræssøjlerne og bygningerne vil der blive en flisebelægning.



*Videncentret set fra vest. Det lille rum i hjørnet af bygningen bliver til et kølerum.*



*Videncentret set fra vest. Bemærk de to typer betonoverflader.*





*Videncentret set fra øst. Der er nu ved at være klargjort til montering af etagedæk.*

### **UDDANNELSESCENTRET**

Uddannelsescentret har nu fået rejst alle betonelementer og monteret etagedæk. Der bliver i disse dage opsat stillads, og så der er klar til, at opbygning af tagkonstruktionen kan begynde.



*Uddannelsescentret set mod vest. Det østligste hjørne af Videncentret kan lige skimtes i højre side.*



### **BESØGSCENTRET**

Det mindste af de tre bygninger i Jagtens Hus har nu næsten fået rejst alle vægge. Den sidste indervæg skulle egentlig også have været monteret i samme arbejdsgang, men en manglende konsekvensrettelse af en tegning betød imidlertid, at et indvendigt fundament stod 34 cm for langt mod vest. Dette var kritisk i forhold til rummenes anvendelse, hvorfor fundamentet nu bliver lavet om, så den sidste indervæg kan monteres. Håndværkerne er både ærgerlige over fejlen og trætte af, at lave et godt arbejde om. Men den bestilte kvalitet skal jo leveres.

Bygningen vil blive beklædt med sorte brædder på vægge og tagpap øverst. Projektgruppen arbejder stadig med at finde finansiering til solceller til husets tagflader, som ligger helt ideelt hertil.



*Væggene til Besøgscentret er nu rejst på nær det element, der står "på lager" op ad væggen til højre. Man kan nu rigtig fornemme, hvilken fantastisk placering, bygningen får, som en fremskudt post ud mod gæsterne.*

### **UDENOMSARELAER**

I store træk mangler jordentreprisen nu kun at "modellere" den overskudsjord, der er fremkommet, så terrænet får et pænere udseende igen. På den forreste del af terrænet ned mod vandet vil der blive pløjet jordvarmeslanger ned. Til foråret skal der så plantes og sås forskellige arealer med "vild natur". Hertil er projektet blevet begavet med en meget flot donation fra Hedeselskabet. Læs mere herom på [www.jagtenshus.dk](http://www.jagtenshus.dk).



### **TIDSPLAN**

Rejsegilde for projektets håndværkere, m.fl., planlægges til omkring d. 1. november 2015. Den endelige dato er endnu ikke fastsat.

Totalentreprenør Raunstrup A/S skal aflevere byggeriet til os d. 30. juni næste år. Vi planlægger derfor med indflytning i juli og indkøring i august. En decideret indvielse forventes at blive gennemført primo september 2016.

*Tekst og fotos: Michael Stevns*

*22. september 2015*